

	HALIOTIS								
	SUIVI SOUS TRAITANTS ET PRESTATAIRES								
	Information Sous traitant ou prestataire								
Date de saisie (Mois/Jr/Année)	Entreprise co-traitante	Entreprise exécutive	Activité prévue	Type activité (ST / prestation)	Zone d'intervention	période d'intervention	Intervention : à venir / en cours / terminée	Activité hors STEP (travaux extérieurs)	Activité dans STEP pendant la période (chantier clos, exploitation)
	Groupement RBT	A.T.M.G. (CST n°40)	Gardiennage de chantier	prestation	Toute usine (HMO)	01/07/24 à 2032	en cours	oui	oui
	Groupement RBT	A.T.M.G.(CST n°41)	Vidéosurveillance du chantier	prestation	Toute usine (HMO)	19/08/24 à 2032	en cours	oui	oui
13/11/2024	Groupement RBT	ATALIAN (CST n°47)	Nettoyage des locaux Base-Vie	prestation	encadrement Basse-Vie + Maison du projet	26/08/2024 au 26/08/2025	en cours	oui	oui
	ARTELIA	Biotope	suivi environnement	ST	toute usine	Phase Travaux	à venir	N/A	Chantier clos /Exploitation
07/08/2024	Groupement RBT	DELTA SERVICE LOCATION (CST n°37)	Rabatement de nappe, puits de pompage + système	prestation	(LTR)	02/2025 à 12/2030	à venir	non	oui
	Groupement RBT	DI ENVIRONNEMENT	Travaux désamiantage déplombage	ST	Ensemble du site (Cf. Diag amiante/plomb) (PLE)	2024-2028	en cours	oui	oui
	Groupement RBT	E.M.T. (CST n°49)	Fournisseur béton travaux anticipés	prestation	Ensemble du site (PDR)	janv.-24	en cours	oui	oui
	Groupement RBT	GARELLI (CST n°26)	Démolition/terrassement	ST	Ensemble du site (VBO)	repoussée	en cours		Chantier clos
	Groupement RBT	NGE (CST n°44)	GC / fondations	ST	Zone 31 / 52 (PLE)	02/2025 à 12/2030	en cours	oui	chantier clos / exploitation
07/08/2024	Groupement RBT	NOUVEAUX ETS FOSSAT (CST n°45)	Fourniture Passerelles, rails, garde-corps	prestation	03 (PLE)	Phase 2 + 2 mois	à venir	non	oui
07/08/2024	Groupement RBT	PLEYCE (LC n°43)	Fourniture et location machines à café et distributeurs	prestation	Base vie encadrement et ouvriers (HMO)	Août 2024 à fin 2030	en cours	oui	oui
13/11/2024	Groupement RBT	R,E,V, (CST n°53)	abattage et débrouiss. Recyclage déchets verts en décharge agréée	prestation	zone 1 à 6	21/10/2024 au 22/11/2024	en cours		oui
	Groupement RBT	Solumat VCSP GC France (CST n°25)	installation électrique H.T.	prestation	Ensemble du site (HMO)	2024	en cours	non	oui

13/11/2024	Groupement RBT	SPACIATEMPO (CST n°51)	Fourniture et pose d'un hangar	prestation		date prév début 2025 (8 sem à réception contrat)	à venir	non	oui
16/09/2024	Groupement RBT	T.E.C.S. (CSTn°42)	Etude, fourniture et mise en oeuvre de plaplanches	prestation	Toute usine (LTR)	Oct 2024 à juin 2027	en cours	non	oui
	Groupement RBT	TRIVERIO	Travaux préliminaires		Toute usine	juin-23	en cours	Oui	chantier clos / exploitation
20/11/2024	FAYAT ES	PRIME SAS	Tirage, raccordement et tests FO	ST	ODD	Le 21/11/2024	à venir	Non	Chantier clos